

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo)

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto 247907-247910

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 2.5 (kW) sito nel Comune Ragusa Prov. RG

Indirizzo Via CALAFARINA N. 5 Palazzo Scala Interno

Responsabile dell'impianto (2) :Cognome RAGUSA Nome SALVATORE C.F. RGSSVT70S231535S

Ragione Sociale SALVATORE RAGUSA P.IVA RGSSVT70S231535S

Indirizzo (3) CALAFARINA N. 5 Comune Scicli Prov. RG

Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manutentrice (4) : Ragione Sociale ACOFFICE DI ALFONSO COSTA P.IVA 01229400880

Indirizzo Via GIOVANNI PASCOLI N. 56 Comune Ragusa Prov. RG

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Libretto impianto presente	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Libretto compilato in tutte le sue parti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua (°fr) Trattamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

Locale di installazione idoneo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Linee elettriche idonee	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Dimensioni aperture di ventilazione adeguate	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	Coibentazioni idonee	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO GF⁰²

Fabbricante AIRCON Ad assorbimento per recupero del calore

Modello AIR 9000 EINES Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile

Matricola 540G101730227220850035682 A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

N° circuiti 01

Potenza frigorifera nominale in raffreddamento^{2.6} (kW) Assenza perdite di gas refrigerante Sì No Nc

Potenza termica nominale in riscaldamento^{2.9} (kW) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector) Sì No Nc

Prova eseguita in modalità: raffreddamento riscaldamento Presenza apparecchiatura automatica rilevazione indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici) Sì No Nc

Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni Sì No Nc

Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T evapor.	T ing.lato est.	T usc.lato est.	T ing.lato utenze	T usc.lato utenze	N° circuito
.....°C°C°C°C°C°C°C°C	1.....

F. CHECK-LIST

- Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
- La sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua.
 - La sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su più livelli di temperatura.
 - L'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.
 - L'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Sì No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

Data del presente controllo 21/02/2024 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto 09.00/...../ 19.00

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome ALFONSO COSTA

Firma leggibile del tecnico
 ACOFFICE
 ALFONSO COSTA
 Via Giovanni Pascoli, 56
 97100 RAGUSA - Cell. 332.8008506
 P.IVA: 01229400880
 C.F.: 0279140273J

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto